


# Časový harmonogram postupu prací

## Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova - dešťová kanalizace

Délka realizace 14 týdnů	1.-5.týden					6.-10. týden					11.-14. týden			
Příprava stavby, zajištění materiálů	█													
Odstranění povrchů														
Zemní práce			█	█	█									
Montáže potrubí						█	█	█	█					
Zkoušky														
Zásypy											█	█	█	
Zpětné úpravy povrchů														
Předání stavby														█

V Ostravě 8.6.2018

  
**HYDROSPOR** spol. s r.o.  
 702 00 OSTRAVA-PRÍVOZ  
 ČERNKOVÁ č. 3  
 tel./fax: 596 133 730, 596 136 601  
 DIČ: CZ47666874

Handwritten mark

## KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

**STAVBA:** Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova - dešťová kanalizace

**OBJEDNATEL:** Statutární město Ostrava, MO Stará Bělá

**Stavbyvedoucí:** Ing. Radek Hrkal

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN						
Konstrukční prvek Technologie	m.j.	Počet m.j.	Druh zkoušky Kontrolovaný parametr	Norma	Požadov. četnost 1 zk. na	Počet zkoušek
<b>Příprava</b>						
Geodetické zaměření	celek	1	trasa, šachty, uliční vpusti, přípojky, výchozí a koncové body		celek	1
<b>Trubní vedení</b>						
Dno rýhy původní terén	etapy	1	zarovnání, odstranění balvanů, zhutnění	zápis SD	průběžně vizuálně	-
Podsyp kamenivo těžené drobné 0-11	etapy	1	provedení	zápis SD	průběžně vizuálně	-
Pokládka potrubí PP- DN 300 a 400	etapy	1	uložení, spoje, těsnění	zápis SD	průběžně vizuálně	-
			spád	zápis SD	průběžně měření	-
Obsyp šterkodrt' - ŠD 0-11	etapy	1	provedení, hutnění vrstev (150mm)	zápis SD	průběžně vizuálně	-
Zásyp šterkodrt' - ŠD 0-63 dl. - cca 208m	etapy	1	provedení, hutnění vrstev (200mm)	zápis SD	průběžně vizuálně	-
			modul přetvárnosti ( $E_{def,2} - min. 30,0 MPa$ )	TP 146	1 zk / 200 bm	2
<b>Revizní šachty</b>						
Dno rýhy původní terén	etapy	1	zarovnání, odstranění balvanů, zhutnění	zápis SD	průběžně vizuálně	-
Podsyp kamenivo těžené drobné 0-11	etapy	1	provedení	zápis SD	průběžně vizuálně	-
Podkladní deska pokladní beton C12/15	etapy	1	provedení třída betonu	zápis SD dod. list	průběžně vizuálně každá dodávka	- -
Montáž šachet PP šachty DN600 - 4 ks bet šachty - DN1000 - 1 ks	etapy	1	montáž, napojení potrubí, vybavení	zápis SD	průběžně vizuálně	-
Obsyp, Zásyp šterkodrt' - ŠD 0-63	etapy	1	provedení, hutnění vrstev (200mm)	zápis SD	průběžně vizuálně	-

Poznámky:

- Kontrolní zkoušky budou provádět akreditované zkušební laboratoře

Za zhotovitele zpracoval: Bc. Marcela Petrušková



**HYDROSPOR** spol. s r.o.  
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ  
ÚPRKOVA 3  
tel.: 596 133 730  
DIČ: CZ47666974

Za zhotovitele schválil: Ing. Ladislav Horák

Za Objednatele schválil:

